



**RAPORT Z WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY PSZCZYNA NA LATA
2015 – 2023**

Dotyczy 2019 roku

BURMISTRZ

Dariusz Skrobol

Pszczyna – 31 marca 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 (GPR) stanowi istotny instrument wspierający zarządzanie rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023* został przyjęty Uchwałą nr XXXVII/404/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z 24 sierpnia 2017 r. GPR został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji¹ oraz Wytocznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.² Jest to podstawowy i konieczny dokument do aplikowania o środki unijne w ramach RPO WSL 2014-2020. Program został pozytywnie oceniony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie:
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich.

Okres sprawozdawczy:
Do 31 grudnia 2019r.

Źródła informacji:

- bieżąca dokumentacja gromadzona przez Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich w zakresie „GPR”,
- dane podmiotów współpracujących w zakresie monitorowania wskaźników: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Administracja zasobów Komunalnych w Pszczynie, Powiatowa Komenda Policji w Pszczynie, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Wydział Spraw Obywatelskich.

Istota i znaczenie sprawozdania z postępu realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023” („GPR”):

Niniejsze sprawozdanie jest narzędziem monitorowania realizacji Programu. Pozyskane i ujęte w sprawozdaniu informacje, pozwalają przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań. Natomiast wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu.

II. POSTĘP WE WDRAŻANIU PROGRAMU OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI

Zaawansowanie prac nad projektami zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Pszczyna na lata 2015-2023, na wykazie przedsięwzięć kluczowych oraz w wykazie przedsięwzięć uzupełniających.

PRZEDSIĘWZIĘCIA KLUCZOWE (Projekty z sygnaturą „A”)

Projekt A01

„Organizowanie Społeczności Lokalnej jako metoda na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i nieaktywnych zawodowo (Klub Seniora i Klub Integracji Społecznej)”

Podmiot realizujący: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Planowany okres realizacji projektu: **01.2017-12.2022**

Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych gminy oraz środków ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Klub Integracji Społecznej jako jeden z działów Ośrodka (KIS działają od 2006 roku) Środki przeznaczone na realizację tej formuły pochodzą w całości z budżetu Gminy Pszczyna. Klub Seniora również jest prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej (Klub Seniora działa od 2016 roku).Środki przeznaczone na realizację tej formuły pochodzą w całości z budżetu Gminy Pszczyna.

Gmina Pszczyna złożyła wniosek o dofinansowanie powstania Klubu Seniora w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000 zł na

¹ Dz. U. 2015 poz. 1777.

² MR/H 2014-2020/20(2)08/2016.

utworzenie Klubu Seniora. Klub ten zostanie utworzony na bazie Klubu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej- aby rozszerzyć formułę działalności i możliwości lokalowych.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba aktywnych Klubów Seniora; 1 z 5

Projekt A02

„Rewitalizacja terenu miejskiego w Pszczynie - przebudowa obiektów na cele społeczne”

Podmiot realizujący: **Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie**

Planowany okres realizacji projektu: **01.2017-12.2023**

Realizację projektu zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3, poddziałanie 10.3.1.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na przebudowę i zaadaptowanie budynku mieszkalnego położonego w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz poddasza w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 3 na nową siedzibę dla Biblioteki Centralnej, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie – zadanie nie zostało zrealizowane i nie ma aktualnie planów dotyczących przeniesienia Biblioteki do nowej siedziby.

Projekt A03

„Wokół dziedzictwa historyczno – kulturowego ziemi pszczyńskiej – aktywne formy integracji społeczności lokalnej”

Podmiot realizujący: **Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o.**

Planowany okres realizacji projektu: **2017**

Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych gminy, FIO, środki ministerialne

Projekt został opracowany i wysłany ale na konkurs w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna umowa nr 09595/17/FPK/NCK

Tytuł projektu: "Dziedzictwo historyczno-kulturowe ziemi pszczyńskiej - żywe lekcje historii. Wehikuł czasu - poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe."

Wartość projektu zgodnie z zapisami umowy: 38 200 zł, w tym 30 000 zł finansowania z Ministerstwa.

Okres realizacji projektu: 14.07.2017 - 30.11.2017

Projekt A04

„Aktywny w każdym wieku - wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w powiecie pszczyńskim”

Podmiot realizujący: **Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.**

Planowany okres realizacji projektu: **12.2016-05.2018**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 7.1., poddziałanie 7.1.1.

Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak naboru. Ponadto realizacja projektu ze względu na sytuację rynkową, tj. brak właściwej grupy docelowej chętnej do skorzystania z założeń projektu, wpłynęły na brak możliwości osiągnięcia założonych w programie celów.

Celem projektu był wzrost wiedzy i utrwalanie tradycji regionalnych, chronienie materialnych i niematerialnych śladów kultury ludowej ziemi pszczyńskiej wśród dzieci oraz mieszkańców poprzez przygotowanie programu zajęć, scenariuszy i zeszytów edukacyjnych. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

WARSZTATY EDUKACYJNE „Dziedzictwo historyczno – kulturowe ziemi pszczyńskiej”

IMPREZY REGIONALNE DLA CAŁYCH RODZIN INTEGRUJĄCE wokół zapomnianych obyczajów spotkania

„ JAK ŚW. ANDRZEJ CHRONI NAS PRZED CHOWAŃCEM” – zabawy dotyczące wróżb, zapoznanie się z dziedzictwem kultury niematerialnej,

"ŚWIĘTO RĘKODZIELNIKÓW" – tworzenie kwiatów z bibuły malowanie na szkłe, pokaz pracy kowala, pokazy pszczelarskie, jarmark świąteczny, warsztaty zielarskie: warsztaty wyplatania wianków, wiklina:, warsztaty dot. zielarstwa.

Uczestnikami projektu były dzieci klasy I, II, III, IV i V, grupy dzieci przedszkolnych oraz opiekunowie. Były to dzieci w większości z pszczyńskich przedszkoli i szkół podstawowych.

Podczas realizacji projektu wykorzystano proaktywne formy prowadzenia edukacji dzieci, sprzyjające ich partycypacji. Opracowanie zeszytów edukacyjnych umożliwiło również na zgłębianie wiedzy po zakończonych zajęciach. Nowością, którą zamierzamy powielić po zakończeniu projektu jest wykorzystanie elementów questingu.

W projekcie udało się osiągnąć poniższe wskaźniki:

Liczba warsztatów: 50 (lekcji edukacyjnych)

Liczba imprez: 3

Liczba dzieci uczestniczący w warsztatach: 1 466

Liczba osób uczestniczących w imprezach: 1 656

Projekt A05

„Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim”

Podmiot realizujący: **Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.**

Planowany okres realizacji projektu: **04.2017-12.2018**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 7.3., poddziałanie 7.3.1.

Projekt był opracowany i wysłany na konkurs w ramach RPO WSL do działania 7.3, poddziałania 7.3.1

Ostatecznie nie uzyskał pozytywnej oceny w kryteriach oceny merytorycznej. Przesłany protest również został rozpatrzony negatywnie. Projekt nie uzyskał dofinansowania, nie została podpisana umowa na jego realizację

W 2019 projekt został złożony zgodnie z aktualnymi wytycznymi w ramach RPO WSL do działania 7.3, poddziałania 7.3.1. pn. „Kopalnia Biznesu - KOPALNIA BIZNESU - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie tuskim”

Planowany okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2022-08-31

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 34 uczestników projektu (m.in. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, ubogich pracujących po 30 roku życia (w tym minimum 21 kobiet i 13 mężczyzn) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z obszaru podregionu tuskiego (z powiatu pszczyńskiego, mikołowskiego oraz bieruńsko-lędzińskiego), prowadząca do uzyskania samozatrudnienia – założenia własnej firmy w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2020 roku do 31.08.2022 roku oraz po jego zakończeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2020.

Projekt A06

„Outplacement - kompleksowym wsparciem na rynku pracy w powiecie pszczyńskim”

Podmiot realizujący: **Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.**

Planowany okres realizacji projektu: **01.2018-12.2019**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 7.4., poddziałanie 7.4.1.

Projekt został opracowany i wysłany ale na konkurs w ramach naboru prowadzonego przez WUP Katowice pod nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 z RPO WSL do działania 7.4, poddziałania 7.4.2.

Tytuł projektu: „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej przedsiębiorczości”

Wartość projektu zgodnie z zapisami umowy: 1 619 232, 36 PLN, w tym 100 % finansowania unijnego bez wkładu własnego.

Okres realizacji projektu: 16. 08. 2016 – 31. 07. 2018. Program, w ramach którego projekt był realizowany: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7. 4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy dla poddziałania 7. 4. 2 Outplacement

Grupę docelową stanowiły osoby przewidziane do zwolnienia lub zwolnienie (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dot. zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych, pracujący lub zamieszkujący w woj. śląskim w tym priorytetowo były przyjmowane osoby zamieszkałe powiat pszczyński oraz bieruńsko-lędziński.

Zadania zrealizowane w projekcie to: Rekrutacja Uczestników Projektu, Ścieżka podjęcia pracy, Ścieżka samozatrudnienia.

W projekcie udało się osiągnąć poniższe wskaźniki:

60 osób - pracowników lub byłych pracowników zagrożonych lub zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy było objętych wsparciem w tym:

- 15 osób skorzystało ze ścieżki samozatrudnienia i otworzy działalność gospodarczą na którą otrzymali ze środków projektu wsparcie finansowe tj. dotacje na otwarcie własnej firmy

- 45 osób skorzystało ze ścieżki podjęcia pracy w tym:

a) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 34 osoby

b) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 43 osoby

W 2019 projekt nie został zrealizowany ze względu na brak naboru. Ponadto realizacja projektu ze względu na sytuację rynkową, tj. brak właściwej grupy docelowej chętnej do skorzystania z założeń projektu, mogłaby wpłynąć na brak możliwości osiągnięcia założonych w programie celów.

Projekt A07

„Lokalne Okienko Przedsiębiorczości”

Podmiot realizujący: **Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.**

Planowany okres realizacji projektu: **01.2017-12.2019**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 7.1.1.

Projekt nie został zrealizowany.

Planowana realizacja w późniejszych latach.

Projekt A08

„Powiatowa Synergia Kariery Zawodowej”

Podmiot realizujący: **Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

Planowany okres realizacji projektu: **09.2016-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.5.

Projekt został złożony w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna Integracja, dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Wnioskowana kwota dofinansowania to 116 025,00 zł, całkowita wartość projektu: 136 500,00zł. Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2020r.

Projekt A09

„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Podmiot realizujący: **Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna**

Planowany okres realizacji projektu: **01.2017-01.2019**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 4.5., poddziałanie 4.5.1.

W październiku 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W IV kwartale 2017 r. podpisana została umowa dofinansowania.

Wartość projektu (PLN): 43 624 595,36 PLN. Wartość dotacji (PLN): 35 667 096,33 PLN.

Przedmiot projektu obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych, budowę centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, infrastrukturę towarzyszącą, tj. rozbudowę ul. Sokoła w Pszczynie, utworzenie systemu tras rowerowych wraz z dwoma mniejszymi centrami przesiadkowymi w Wiśle Wielkiej i Piasku. Projekt przyczyni się m.in. do: podniesienia komfortu życia i podróżowania mieszkańców powiatu pszczyńskiego, uatrakcyjnienia transportu publicznego w powiecie pszczyńskim, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dla projektu zostało przewidziane osiągnięcie poniższych wskaźników:

- Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych: 3. Główne centrum przesiadkowe w Pszczynie oraz 2 mniejsze w Wiśle Wielkiej oraz w Piasku.

- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych: 20 km. Wniosek zakłada dokładnie 20,216 km.
- Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 263.

Aktualnie trwają prace budowlane na ul. Katowickiej, ul. Miarki oraz ul. Łowieckiej w Pszczynie.

Rozpoczęcie robót na ul. Kościuszki w Pszczynie zaplanowano w połowie marca.

Wykonawca projektuje odcinki tras rowerowych na drogach wojewódzkich.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 r.:

-liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie : 1

-długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 2,016 km

-liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" (szt.)- wskaźnik zostanie podany na koniec realizacji projektu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE (Projekty z sygnaturą „B”)

Projekt B01

„Rewitalizacja budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Centrum Kultury**

Planowany okres realizacji projektu: **04.2016-12.2020**

Projekt nie został zrealizowany z powodu niewystarczających środków finansowych. Obecnie trwają prace projektowe nad nowym budynkiem Pszczyńskiego Centrum Kultury. Końcem czerwca 2020 r. zakończy się etap uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego- Infrastruktura Kultury-wniosek nie otrzymał wymaganej liczby punktów uprawnionej do dofinansowania.

Projekt B02

„Rewitalizacja terenu przy ul. Katowickiej w Pszczynie ”

Podmiot realizujący: **Inwestor prywatny**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2018-06.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 7.1., poddziałanie 7.1.1.

Projekt nie został zrealizowany.

Planowana realizacja zadania w roku 2020.

Projekt B03

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację nieruchomości przy ul. Dworcowej 36 w Pszczynie”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2017 r. wykonano wymianę okien strychowych w budynku, w roku 2019 wykonano wymianę okien, modernizację wejścia do budynku, remont schodów , modernizację chodnika przed budynkiem oraz wykonanie odwodnienia.

Planowane zakończenie zadania na 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych. Koszt inwestycji 77 162,38 zł.

Projekt B04

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku usług publicznych ”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2018 r. częściowa wymiana okien, izolacja ścian fundamentowych, wymiana drzwi wejściowych wraz ze stolarką okienną klatki schodowej. W 2017r. wymiana drzwi do budynku (w części OPS).

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych.

Projekt B05

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku usług publicznych przy ul. Kilińskiego 3a, 3b ”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2017r. wykonano remont budynku archiwum wraz z instalacją elektryczną, montaż instalacji CO, wymiana instalacji kanalizacji deszczowej, częściowa wymiana pokrycia dachu, obróbkę blacharskich, montaż monitoringu terenu zewnętrznego.

Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych.

Projekt B06

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku handlowo-usługowym „BAJADERA”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2016-12.2018**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2017r. Została wykonana naprawa konstrukcji stalowej, częściowa wymiana drzwi, okien, wykonanie własnej kotłowni gazowej, docieplenie stropodachu. W 2018r. Wymieniona została nawierzchnia terenu.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych.

Projekt B07

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości w Pszczynie przy ul. Korfantego 45-55 ”

Podmiot realizujący: **Pszczynskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2016-12.2018**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2018 r. częściowo zostały odnowione balkony.

W 2019 roku remont schodów wejściowych oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B08

„Poprawa stanu środowiska miejskiego przez rewitalizację nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 11 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. 3 Maja 11**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-06.2018**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2018 r. zostało wykonane zabezpieczenie/siatkowanie kominów oraz konserwacja dachu.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B09

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Bogedaina 19 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Bogedaina 19**

Planowany okres realizacji projektu: **08.2016-12.2017**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt został zrealizowany w 2017 r. Rewitalizacja została przeprowadzona ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości 67 113,51 zł. brutto oraz z kredytu bankowego 113 186,27 zł. brutto. Całkowity koszt inwestycji 180 299,78 zł. brutto.

Dla inwestycji osiągnięto wskaźniki ujęte w fiszce projektowej:

- Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (szt.) - 1
- Liczba osób korzystających z rewitalizowanej infrastruktury (os.) - 30

Projekt B10

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dunikowskiego 4-6 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Dunikowskiego 4-6**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. Został wykonany remont kominów oraz wymiana pokrycia dachu.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy brak decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zaciągnięciu większego kredytu.

Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B11

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 5 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Dworcowa 5**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem funduszy, projekt nie został zrealizowany. Brak decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zaciągnięciu nowego kredytu, w czasie spłaty poprzedniego kredytu termin realizacji do roku 2023.

Projekt B12

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 6 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Dworcowa 6**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem funduszy, projekt nie został zrealizowany. Brak decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zaciągnięciu kredytu. Wspólnota Mieszkaniowa jest w trakcie zatwierdzania odpowiednich pozwoleń na wykonanie prac. Termin realizacji do roku 2023.

Projekt B13

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 25 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Dworcowa 25**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt w trakcie realizacji, w roku 2019 wykonany montaż balustrad przy schodach zewnętrznych budynku. Inwestycja finansowana ze środków własnych, koszt inwestycji w roku 2019- 12 122,60 zł .

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r.

Projekt B14

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Dworcowej 38 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Dworcowa 38**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie przy ul. Dworcowej 38, od 2016 r. zarządza się samodzielnie, nie mamy wiedzy o realizacji założonych planów remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej.

Projekt B15

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 8 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Katowicka 8**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt nie został zrealizowany z uwagi na brak programu pozwalającego uzyskać większe wsparcie. Pozostaje w planach do realizacji na kolejne lata.

Projekt B16

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Kopernika 46 ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Kopernika 46**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2018 wykonano drenaż i izolację fundamentu jednej ściany budynku.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych, Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B17

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Korfantego 39-41-43”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Korfantego 39-41-43**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2018 r. została wyremontowana jedna ściana elewacji i wejścia do klatek schodowych. W roku 2019 wykonano wiatę śmietnikową oraz utwardzono teren.

Całkowity koszt inwestycji : 23 595,22 zł. Data zakończenia realizacji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B18

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 3”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Piastowskiej 3**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Częściowy remont klatki schodowej. Koszt inwestycji 6 699,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac – rok 2023.

Projekt B19

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 20”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Piastowskiej 20**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B20

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 24”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Piastowskiej 24**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Została wykonana dokumentacja projektowo-budowlana remontu budynku, całkowity koszt inwestycji w roku 2019- 5 750,25 zł.

Projekt B21

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piekarskiej 3”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Piekarskiej 3**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. Został wykonany remont kominów oraz wymiana pokrycia dachu oraz remont nawierzchni podwórka.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych wspólnoty. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B22

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Piwowska 24”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Piwowska 24**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B23

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 6”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 6**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2016 r. został przeprowadzony remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pokrycia dachowego oraz remont podwórka wraz z ogrodzeniem.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B24

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 9”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 9**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2016 r. oraz w 2018 r. wykonana została wymiana pokrycia dachu w budynku, remont pokrycia dachowego budynku komórek lokatorskich, uporządkowanie terenu wokół komórek lokatorskich oraz wymiana drzwi i okna w częściach wspólnych.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B25

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Poniatowskiego 11”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 11**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B26

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 9”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Rynek 9**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt został zrealizowany częściowo-dokonano remontu elewacji budynku ze środków własnych Wspólnoty w kwocie 24 257,68 zł oraz środki z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 110 000,00zł.

Brak środków finansowych na realizację całości prac, brak decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o realizacji pozostałych prac. Termin realizacji projektu do roku 2023.

Projekt B27

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 13”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Rynek 13**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Brak środków finansowych na realizację całości prac, brak decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zaciągnięciu kredytu. Wspólnota Mieszkaniowa jest w trakcie zatwierdzania odpowiednich pozwoleń na wykonywanie prac. Termin realizacji do 2023r.

Projekt B28

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Rynek 22”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Rynek 22**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B29

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Warowna 3”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Warowna 3**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B30

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Warowna 35”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Warowna 35**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizacje zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie, co wiąże się z barkiem funduszy, projekt nie został zrealizowany.

Projekt B31

„Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez rewitalizację obszaru nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej w Pszczynie przy ul. Warowna 41”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa w Pszczynie, ul. Warowna 41**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-12.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt zrealizowany częściowo. W 2015 r. oraz 2016 r. wykonany został remont elewacji budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowane zakończenie inwestycji 2023 r.

Projekt realizowany ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie brak naboru wniosków o dofinansowanie.

Projekt B32

„Poprawa stanu środowiska miejskiego przez rewitalizację nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 22 w Pszczynie ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dworcowa 22**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-11.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt nie został zrealizowany. Brak dokładnych danych.

Projekt B33

„Poprawa stanu środowiska miejskiego przez rewitalizację nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Batorego 2 w Pszczynie ”

Podmiot realizujący: **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Batorego 2**

Planowany okres realizacji projektu: **03.2017-11.2020**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Brak informacji o projekcie. Kamienica została sprzedana. Nowym właścicielem jest osoba prywatna.

Projekt B34

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Chrobrego 8 ”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B35

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 4-6”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B36

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kopernika 23”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B37

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kopernika 12”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019.

Na dzień sporządzania raportu mamy informacje o przyznaniu dofinansowania.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekt B38

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kopernika 27”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B39

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kopernika 29”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B40

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kopernika 50”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B41

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Łowieckiej 6-8”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

W ramach projektu został zmieniony sposób ogrzewania z dwóch centralnych kotłowni węglowych na ogrzewanie etażowe gazowe wykonane w 11 mieszkaniach. Koszt wykonania nowego ogrzewania etażowego wyniosło 87 903,81 zł brutto. Została także docieplona podłoga w pomieszczeniu strychowym, koszt docieplenia podłogi wyniósł 20 732,84 zł brutto.

Projekt został zrealizowany ze środków własnych.

Projekt B42

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Sokoła 2”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B43

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Warowna 43”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B44

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 13”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B45

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Wojska Polskiego 15”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B46

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Dworcowej 3”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B47

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Kościuszki 22”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B48

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Tkackiej 9”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Z uwagi na brak finansowania projekt nie został zrealizowany.

Projekt B49

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Dworcowa 26”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt został zrealizowany – dokonano docieplenia ścian budynku, koszt docieplenia wyniósł 47 879,81zł brutto.

Projekt B50

„Poprawa jakości infrastruktury technicznej oraz efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Pszczynie przy ul. Dworcowa 28”

Podmiot realizujący: **Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka**

Planowany okres realizacji projektu: **06.2017-12.2023**

Realizację zadania zaplanowano ze środków RPO WSL, działanie 10.3., poddziałanie 10.3.1.

Projekt został zrealizowany – dokonano docieplenia ścian budynku. Koszt docieplenia elewacji wyniósł 49 827,70zł brutto.

Projekt B51

„Rewitalizacja oficyny zamkowej z przeznaczeniem na nowe cele”

Podmiot realizujący: **Gmina Pszczyna**

Planowany okres realizacji projektu: **2018-2020**

Realizację zadania zaplanowano w ramach porozumienia PPP

Projekt nie będzie realizowany w formule PPP z uwagi na wycofanie się z negocjacji potencjalnego wykonawcy.

Projekt B52

„Monitoring osiedli mieszkaniowych”

Podmiot realizujący: **Pszczynska Spółdzielnia Mieszkaniowa**

Planowany okres realizacji projektu: **2016-2018**

Projekt planowany jest w ramach środków własnych wnioskodawcy

Projekt został zrealizowany częściowo, tj. na Osiedlu Piastów w marcu 2018 roku zainstalowano 2 kamery. Koszt inwestycji wyniósł 18 081 zł brutto. Kamery zostały podłączone do monitoringu Straży Miejskiej w Pszczynie. Montaż pozostałych 2 kamer na Osiedlu Piastów jest w fazie planowania, natomiast na ul. Bogedaina sytuacja (bezpieczeństwa) uległa poprawie i nie ma konieczności montażu kamer.

Projekt zrealizowany w 100% ze środków własnych spółdzielni.

Projekt B53

„Koncepcja rozwoju i zagospodarowania Pszczynskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego”

Podmiot realizujący: **Pszczynski Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny**

Planowany okres realizacji projektu: **2018-2023**

Projekt planowany jest w ramach środków własnych wnioskodawcy oraz umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również w miarę dostępności do programów unijnych ukierunkowanych na ochronę zdrowia.

Projekt zrealizowany częściowo. W latach 2016-2018 zatrudniono nowych pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2019 pozyskano dodatkową, niezbędną kadrę nowych pracowników.

Dodatkowo w 2017 r. oraz 2018 r. zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny. W roku 2019 zakupiono sprzęt medyczny z środków własnych w kwocie 30 809,99 zł. Infrastruktura uległa znacznej poprawie oraz wzbogacono ofertę rehabilitacyjno-terapeutyczną.

Pracownicy Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego są systematycznie szkoleni. W 2019 r. na ten cel wydanych zostało 15 028,00 zł w tym 8 720,00 dofinansowane środkami KFS.

W 2017 r. na szkolenia przeznaczono 23 161,46 zł a w 2018 r. 6 350 zł.

Budynek, w którym znajduje się PORT na bieżąco poddawany jest remontom. W 2019 r. rozpoczęto modernizację kotłowni i remont pomieszczeń PORTu.

Planowane zakończenie inwestycji w 2023 r.

Projekt jest realizowany zarówno ze środków własnych POR-T jak i z dofinansowania Gminy Pszczyna oraz ze środków z KFS.

Projekt B54

„Rewitalizacja „Bramy Wybrańców” jako części kompleksu zamkowego w Pszczynie”

Podmiot realizujący: **Muzeum Zamkowe w Pszczynie**

Planowany okres realizacji projektu: **2018-2020**

Projekt planowany jest do realizacji w ramach środków własnych Wnioskodawcy oraz w oparciu o środki dostępne w ramach programów unijnych ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturalnego, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z uwagi na brak środków w roku 2019 projekt nie został zrealizowany.

III. Wskaźniki realizacji GPR

Na potrzeby monitorowania stopnia realizacji celów GPR określono zestaw wskaźników wynikających z przedstawionych w dokumencie przedsięwzięć.

Nazwa wskaźnika		Osiągnięty wskaźnik do 2019 r.
CEL I ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA		
1.	Liczba osób korzystającej ze wspartej infrastruktury (os.)	45
2.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie (os.)	0
3.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek)	0
CEL II WZROST POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORCZEGO W OPARCIU O LOKALNY POTENCJAŁ		
4.	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	0
5.	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (etaty)	0
6.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programy (os)	34

7.	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	0
8.	Liczb osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie lub podjęły działalność gospodarczą	43
CEL III SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA TERENIE ZDEGRADOWANYM		
9.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.)	0
10.	Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (szt.)	1
11.	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	0
12.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	0
13.	Liczba nowo utworzonych stref rekreacji (szt.)	0
14.	Powierzchnia objęta rewitalizacją (m2)	0
CEL IV ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM		
15.	Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt.)	2
16.	Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km)	2,016 km
17.	Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (szt.)	0

V

Monitoring obejmuje również analizę wskaźników zastosowanych na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizacji:

Nazwa wskaźnika		Osiągnięty wskaźnik do 2019 r.
1.	Udział osób w wieku po. 60 lat w ogólnej liczbie mieszkańców (%)	22,63 %
2.	Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców	722
3.	Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia	212
4.	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną ze względu na ubóstwo	327
5.	Liczba czynów karalnych	229
6.	Liczba „Niebieskich Kart” na 1000 mieszkańców	131
7.	Wynik egzaminu matur (%)	97,3%
8.	Frekwencja w wyborach parlamentarnych	66,78%
9.	Liczba podmiotów gospodarczych	4110
10.	Liczba budynków wymagających termomodernizacji (ogółem)	48